

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33																																													
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$4,995	\$4,694	93.99	\$12,389	\$10,973	88.57	\$19,459	\$19,162	98.48	\$21,910	\$0	0.00	\$6,707	\$0	0.00	\$65,459	\$34,829	53.21																																													
0 N/A	\$4,995	\$4,694	93.99	\$12,389	\$10,973	88.57	\$19,459	\$19,162	98.48	\$21,910	\$0	0.00	\$6,707	\$0	0.00	\$65,459	\$34,829	53.21																																													
314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio	\$2,588	\$2,457	94.95	\$1,315	\$1,181	89.84	\$1,836	\$1,803	98.19	\$620	\$0	0.00	\$1,865	\$0	0.00	\$8,224	\$5,441	66.17																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 334 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>9.50</td> <td>95.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70.00</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>65.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	9.50	95.00%		2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	★	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	65.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	10.00	9.50	95.00%																																																											
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%																																																											
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	★																																																										
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	65.00%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos y soluciones																																																															
Avances y Logros: Se logró el cumplimiento del 100% de la meta presupuestada para la vigencia 2022; durante el mes de diciembre, se realizó una cartografía social en el barrio Maravillas de Dios para la identificación de violencias y delitos; así mismo, se participó en el tercer festival para la prevención de violencias hacia la mujer en Usaquén; se desarrolló un taller de inducción a nuevos contratistas sobre el acuerdo 828 de 2021 y, finalmente, se realizó orientación a mujeres víctimas de violencia para proceso de denuncia y apoyo psicológico y jurídico con las entidades correspondientes.																																																															
315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo	\$216	\$148	68.37	\$8,000	\$7,376	92.20	\$9,429	\$9,348	99.14	\$8,197	\$0	0.00	\$1,255	\$0	0.00	\$27,097	\$16,872	62.26																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 335 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>7.00</td> <td>6.00</td> <td>85.71%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70.00</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>65.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	7.00	6.00	85.71%		2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	★	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	65.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	7.00	6.00	85.71%																																																											
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%																																																											
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	★																																																										
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	65.00%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																															
Avances y Logros: Se logró el cumplimiento del 100% de la meta presupuestada para la vigencia 2022. Estrategia Plan operativo especial para la seguridad y la convivencia de los Ciudadanos Habitantes de Calle; Durante la vigencia 2022 se realizaron 917 acciones en la estrategia. Durante el mes de diciembre se logró articulación interinstitucional en el marco del plan navidad 2022, en el que se realizaron permanentes jornadas locales y/o inter-locales con Alcaldías y demás entidades competentes. Estrategia: Plan operativo especial para la seguridad y la convivencia de las personas Migrantes; Durante la vigencia 2022 se realizaron 605 acciones en la estrategia; durante el mes de diciembre en articulación con la Dirección de Acceso a la Justicia y la Secretaría Distrital de Salud se realizó la celebración del Día Internacional del Migrante con el apoyo de organizaciones de base comunitaria, en donde se desarrollaron actividades de prevención de delitos asociados a la discriminación y la prevención de violencias. Estrategia: Plan de Seguridad y Convivencia para Niños, Niñas y Adolescentes; Durante la vigencia 2022 se realizaron 555 acciones en la estrategia; en diciembre se efectuaron veinte (20) acciones de construcción de capacidades para la prevención de violencias, riesgos y delitos en los que los NNA son potenciales víctimas u ofensores. Estrategia: Vigía LGBTI; Durante la vigencia 2022 se realizaron 851 acciones en la estrategia; en el mes de diciembre de 2022 se realizó el cierre del proyecto de Casa de Justicia de Ciudad Bolívar durante su primera fase, la cual contemplaba un diagnóstico de identificación de necesidades de acceso a justicia entre la SDSCJ y los sectores sociales LGBTI.																																																															
316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social	\$0	\$0	0.00	\$1,405	\$1,069	76.05	\$1,427	\$1,356	95.01	\$1,225	\$0	0.00	\$910	\$0	0.00	\$4,968	\$2,425	48.81																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33

(C) 336 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	55.00	55.00	100.00%	★	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	55.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se logró el cumplimiento del 100% de la meta presupuestada para la vigencia 2022; la implementación de la estrategia se realizó en seis (6) colegios del Distrito Capital: Colegio Andrés Bello - Localidad Puente Aranda; Colegio Almirante Padilla - Localidad de Usme; Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas - Localidad San Cristóbal; Colegio José María Córdoba - localidad de Tunjuelito; Colegio San Benito Abad ¿ localidad Tunjuelito y Colegio CEDID - localidad Ciudad Bolívar. En la estrategia participaron un total de seiscientos noventa y ocho (698) estudiantes de grado sexto, quienes tuvieron talleres sobre automotivación, autocomprensión, inteligencia interpersonal, en dos fases: fase de sensibilización y fase de desarrollo de competencias. Inició a partir del convenio firmado por la Dirección de Acceso a la Justicia y la Pontificia universidad Javeriana en enero de 2022. Se realizó el diseño de la estrategia, incluyendo: objetivos, marco conceptual, metodología de trabajo, fases del programa y actividades.

317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias	\$2,015	\$1,951	96.85	\$1,648	\$1,347	81.72	\$1,129	\$1,050	93.06	\$341	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00	\$6,110	\$4,348	71.16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 337 Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	250.00	50.00	43.00	86.00%		
2021	2,900.00	2,900.00	3,357.00	115.76%		
2022	2,900.00	4,572.00	4,702.00	102.84%	★	
2023	2,950.00	1,800.00	0.00	0.00%		
2024	1,000.00	228.00	0.00	0.00%		
TOTAL	10,000.00	10,000.00	8,102.00	al Plan de Desarrollo	81.02%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En la vigencia 2022 se realizó formación a cuatro mil setecientos dos (4702) jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones. Durante el mes de diciembre la estrategia de jóvenes de la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana, dinamizó en el marco de la temporada de navidad, acciones de sensibilización para el autocontrol de los y las jóvenes, en favor de la prevención de conflictividades derivadas del consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.

318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$67	\$67	100.00	\$99	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$376	\$67	17.74
------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	------	-----	------	------	------	--------	------	-----	------	-------	-----	------	-------	------	-------

**Indicador(es)**

(K) 338 Número de Consejos Locales de seguridad por año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	17.00	85.00%		
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	★	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	57.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante el mes de diciembre se continuó desarrollando los Consejos Locales de Seguridad en atención a las necesidades de los territorios y a los temas de seguridad propios de dicho periodo mensual. No obstante, se aclara que la cifra reportada responde al número de actividades registradas y validadas

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																														
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33																																														
a través del sistema de información Progressus en la fecha de corte, por lo cual es factible que algunos registros no hayan sido validados en el sistema de información; así las cosas, respecto al mes de diciembre, se tiene registro a la fecha de ocho (8) Consejos Locales de Seguridad realizados.																																																																
319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad	\$175	\$138	78.68	\$11	\$0	0.00	\$5,571	\$5,538	99.41	\$11,427	\$0	0.00	\$1,499	\$0	0.00	\$18,684	\$5,676	30.38																																														
<b>Indicador(es)</b>																																																																
(K) 339 Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>895.00</td> <td>111.88%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>820.00</td> <td>102.50%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>104.79% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>62.88%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	800.00	800.00	800.00	100.00%		2021	800.00	800.00	895.00	111.88%		2022	800.00	800.00	820.00	102.50%	★	2023	800.00	800.00	0.00	0.00%	104.79% ★	2024	800.00	800.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	62.88%	⚠	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																												
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																											
2020	800.00	800.00	800.00	100.00%																																																												
2021	800.00	800.00	895.00	111.88%																																																												
2022	800.00	800.00	820.00	102.50%	★																																																											
2023	800.00	800.00	0.00	0.00%	104.79% ★																																																											
2024	800.00	800.00	0.00	0.00%																																																												
				al Plan de Desarrollo	62.88%	⚠																																																										
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																																
Avances y Logros: Con corte a diciembre de 2022 se fortalecieron ochocientos ochenta y siete (887) durante el año 2022. En el marco de la estrategia de Fortalecimiento a grupos ciudadanos, las acciones más relevantes durante el mes de diciembre estuvieron enfocadas en dos (2) actividades. La primera fue la instalación de soluciones tecnológicas en diferentes localidades para potenciar el trabajo de las redes de cuidado; la segunda, se trató de la organización y ejecución del Segundo Congreso de Experiencias Exitosas, un espacio construido para reconocer las experiencias de las redes de cuidado en cada localidad, para así, generar aprendizajes acerca de las herramientas que han funcionado. Adicionalmente, se realizó la capacitación y entrega de los elementos de las soluciones tecnológicas ya instaladas a las redes y comunidad beneficiada. Correo UrielD.12012023.																																																																
46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida	\$1,276	\$1,274	99.84	\$6,831	\$5,703	83.49	\$9,586	\$8,069	84.17	\$9,888	\$0	0.00	\$10,101	\$0	0.00	\$37,682	\$15,046	39.93																																														
0 N/A	\$1,276	\$1,274	99.84	\$6,831	\$5,703	83.49	\$9,586	\$8,069	84.17	\$9,888	\$0	0.00	\$10,101	\$0	0.00	\$37,682	\$15,046	39.93																																														
337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización	\$29	\$29	100.00	\$350	\$317	90.59	\$759	\$759	100.00	\$1,020	\$0	0.00	\$427	\$0	0.00	\$2,586	\$1,105	42.75																																														
<b>Indicador(es)</b>																																																																
(S) 364 Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>42.00</td> <td>70.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>128.00</td> <td>128.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>52.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>30.00</td> <td>48.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>200.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>66.67%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	30.00	30.00	30.00	100.00%		2021	60.00	60.00	42.00	70.00%		2022	80.00	128.00	128.00	100.00%	★	2023	100.00	52.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2024	30.00	48.00	0.00	0.00%		TOTAL				200.00	al Plan de Desarrollo	66.67%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																												
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																											
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%																																																												
2021	60.00	60.00	42.00	70.00%																																																												
2022	80.00	128.00	128.00	100.00%	★																																																											
2023	100.00	52.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																											
2024	30.00	48.00	0.00	0.00%																																																												
TOTAL				200.00	al Plan de Desarrollo	66.67%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																																
Avances y Logros: Durante el mes de diciembre se ha venido dando continuidad en el acompañamiento frente a la atención de los jóvenes que ya están vinculados desde el año pasado al programa y gestionando los casos que están pendientes de activación de la ruta en salud. Así mismo, las autoridades del SRPA, tanto jueces, como defensores de familia remitieron para valoración de ingreso al programa a 1 jóvenes precandidatos, los cuales se encuentran en proceso de valoración y activación de la ruta en salud con su correspondiente EPS. Para este mes se logró la vinculación de 5 adolescente hombre y 1 mujeres, todos a través de la línea de ejecución de sanción, consolidando la atención integral en salud y desde el programa.																																																																
338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$38	\$36	95.12	\$1,582	\$1,532	96.85	\$1,775	\$1,775	100.00	\$1,720	\$0	0.00	\$2,558	\$0	0.00	\$7,673	\$3,343	43.57																																														
<b>Indicador(es)</b>																																																																

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33

(S) 365 Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	40.00	92.00	92.00	100.00%	
2021	220.00	220.00	308.00	140.00%	
2022	250.00	271.00	271.00	100.00%	★
2023	250.00	89.00	0.00	0.00%	
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	671.00	al Plan de Desarrollo	83.88%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En diciembre de 2022, el Programa Justicia Juvenil Restaurativa (PDJRR) a través de las rutas de Principio de Oportunidad y Colegios se ha brindado atención a 271 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que ingresaron en esta vigencia (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre). Así mismo, se brinda atención a quienes ingresaron en la vigencia anterior y que aún se encuentran en proceso o en seguimiento.

El programa brinda atención a víctimas, adolescentes y jóvenes ofensores y a algunos miembros de sus familias; el proceso se orienta a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter delictivo, acrecentar la conciencia del daño causado en los derechos de terceros, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y ganar capacidades para reintegrarse a su medio familiar y comunitario como personas con derechos y deberes y como actores social proactivos. Con las víctimas se trabaja en el reconocimiento del daño generado a partir del delito, la atención de dicho daño, la promoción de su participación en la resolución del conflicto generado con ocasión de la conducta delictiva y la reintegración a su medio familiar y comunitario.

339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente	\$6	\$6	100.00	\$933	\$835	89.53	\$1,377	\$1,209	87.83	\$972	\$0	0.00	\$1,314	\$0	0.00	\$4,602	\$2,051	44.57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 366 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	★
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones: Se han presentado dificultades en la suscripción del convenio para uso del equipamiento de la sede Casa Libertad Bogotá con el INPEC. Razón por la cual se debe comenzar la búsqueda de una sede propia, una vez reglamentado el nuevo POT.

Avances y Logros: Se continúa implementando la nueva ruta de atención basada en las 4 dimensiones (individual, familiar, productiva y comunitaria), avanzando en la estructuración de sus mecanismos y herramientas para la medición de resultados. Entendiendo las necesidades observadas durante el primer semestre de 2022, se vincularon al equipo de Casa Libertad 2 profesionales nuevos y adicionales para fortalecer la atención al ciudadano en dos dimensiones (individual y familia). Se certificaron 174 personas pospenadas en los cursos productivos de alturas avanzado, electricidad básica, panadería y pastelería, manipulación de alimentos, servicio al cliente, y peluquería, corte y cepillado, ciclo formativo para emprendedores, herramientas para la vida productiva y laboratorio de Emprendimiento, adicional a la realización de 8 ferias de emprendimiento propias de programa para beneficio de la población emprendedora y la implementación de 329 talleres con más de 2000 participantes pospenados y sus familias que buscan fortalecer factores protectores al reincidencia.

340 Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad	\$0	\$0	0.00	\$242	\$152	63.04	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$242	\$152	63.04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33																																												
(S) 367 Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>1.25</td> <td>62.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	2.00	2.00	1.25	62.50%		2022	0.00	0.75	0.75	100.00%	★	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	2.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	100.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	2.00	2.00	1.25	62.50%																																																										
2022	0.00	0.75	0.75	100.00%	★																																																									
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	2.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	100.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																														
Avances y Logros: Meta se cumplió con reservas presupuestales.																																																														
341 Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral	\$1,203	\$1,203	99.99	\$3,724	\$2,866	76.96	\$5,675	\$4,325	76.22	\$6,176	\$0	0.00	\$5,802	\$0	0.00	\$22,580	\$8,394	37.17																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> <td>416.00</td> <td>104.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>450.00</td> <td>558.00</td> <td>558.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>450.00</td> <td>342.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>84.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,074.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>71.60%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	400.00	400.00	416.00	104.00%		2022	450.00	558.00	558.00	100.00%	★	2023	450.00	342.00	0.00	0.00%		2024	100.00	84.00	0.00	0.00%		TOTAL	1,500.00	1,500.00	1,074.00	al Plan de Desarrollo	71.60%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	400.00	400.00	416.00	104.00%																																																										
2022	450.00	558.00	558.00	100.00%	★																																																									
2023	450.00	342.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	84.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1,500.00	1,500.00	1,074.00	al Plan de Desarrollo	71.60%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.																																																														
Avances y Logros: Durante diciembre de 2022, se alcanzaron los siguientes resultados en las diferentes estrategias: (A) Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual PASOS: Vinculación de 7 personas. Lograr los objetivos propuestos de reducir la violencia sexual en niñas, niños, adolescentes y mujeres, resulta ser una tarea que implica responder a las necesidades planteadas por las víctimas para este tipo de delitos, pero también responder a las necesidades que implícitamente plantean las y los ofensores y sus familias, puesto que, se aborda de manera interdisciplinaria factores que no se consideraban como relevantes, en temas del reconocimiento del abuso en varias generaciones y una cultura machista que ejerce presión sobre el cuerpo de las mujeres. Los logros obtenidos en términos de vinculación, adherencia y culminación de los procesos se han conseguido gracias a las continuas articulaciones con las autoridades judiciales y administrativas y al posicionamiento obtenido en la ciudad de un programa que responda al incremento de los delitos de naturaleza sexual en el SRPA. (B) Proceso restaurativo casos en ejecución de sanción: brinda atención a víctimas, adolescentes y jóvenes ofensores y a algunos miembros de sus familias; el proceso se orienta a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter delictivo, acrecentar la conciencia del daño causado en los derechos de terceros, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y ganar capacidades para reintegrarse a su medio familiar y comunitario como personas con derechos y deberes y como actores social proactivos. Con las víctimas se trabaja en el reconocimiento del daño generado a partir del delito, la atención de dicho daño, la promoción de su participación en la resolución del conflicto generado con ocasión de la conducta delictiva y la reintegración a su medio familiar y comunitario. (C) Estrategia de Reintegro Familiar y Atención en el Egreso: Vinculación de 2 persona. Finalizó ciclo del modelo flexible de educación adelantado en coordinación con la Secretaría de Educación y el colegio Los Alpes, se realizaron los grados del II semestre del 2022. Se está realizando acompañamiento psicosocial, refuerzo escolar, pausas activas y actividades deportivas y de danza con los vinculados a la estrategia. Durante diciembre se realizaron 10 actividades vacacionales en la sede desde el 2 de diciembre hasta el 23 de diciembre, que incluyeron talleres de lectura, artes plásticas, recreo, rumba, juegos tradicionales, carrera de observación y súper match y contó con la participación de alrededor de 210 personas.																																																														
47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad	\$20,041	\$19,756	98.58	\$22,142	\$17,800	80.39	\$31,249	\$30,205	96.66	\$25,418	\$0	0.00	\$12,718	\$0	0.00	\$111,569	\$67,761	60.73																																												
0 N/A	\$20,041	\$19,756	98.58	\$22,142	\$17,800	80.39	\$31,249	\$30,205	96.66	\$25,418	\$0	0.00	\$12,718	\$0	0.00	\$111,569	\$67,761	60.73																																												
342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital	\$13,554	\$13,409	98.93	\$7,195	\$4,938	68.64	\$10,180	\$9,740	95.68	\$8,276	\$0	0.00	\$2,727	\$0	0.00	\$41,932	\$28,087	66.98																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33

(C) 369 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones prioritizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%		
2021	20.00	20.00	17.00	85.00%		
2022	60.00	60.00	57.00	95.00%	★	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	57.00%	⚠

Retrasos y soluciones: El estudio de caracterización generó dificultades considerando las conclusiones que esta estrategia no puede seguir llevándose a cabo, en la medida que: (i) se ha intentado en tres ocasiones; (ii) en las tres oportunidades no se han obtenido seguimientos individuales de los casos por parte de la Defensoría del Pueblo; y (iii) la Defensoría ha manifestado que las bases de datos con las que se viene trabajando, a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá, no dan cuenta en tiempo real acerca del tipo de defensa técnica que tienen los detenidos (si pública o de confianza).

Avances y Logros: Durante los meses transcurridos de enero a diciembre se han presentado grandes e importantes avances en los procesos tendientes a la realización y cumplimientos de las metas del CER, con el fin de dar continuidad, fortalecer y enfocarse dentro del marco de justicia restaurativa:  
 ¿ Se han realizado un total de 351 Talleres Ocupación del tiempo libre (Justicia Restaurativa, alfabetización, Biblioteca y otros)  
 ¿ Durante este periodo se han realizado un total 21 actividades de la biblioteca.

343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá	\$653	\$651	99.72	\$583	\$517	88.68	\$1,952	\$1,942	99.48	\$2,292	\$0	0.00	\$196	\$0	0.00	\$5,677	\$3,111	54.80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 370 Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%		
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	★	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%		
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Frente a la estrategia de Justicia Restaurativa: Continua la implementación del Programa Distrital de Justicia Restaurativa de Adultos por medio del equipo interdisciplinario del PDJRA. A partir de jornadas de socialización del Programa con jueces con función de control de garantías, jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, así como con jueces de familia, se ha empezado a incentivar el uso de la justicia restaurativa en el sistema de adultos. Durante 2022 se brindó atención a 31 personas privadas de la libertad y 1 persona protegida con medida por orden de Comisaría y Juez de Familia. De forma adicional se han atendido 45 personas entre familiares de los ofensores, redes de apoyo de estos y algunas personas de la comunidad. Así mismo, Se brindó formación y acompañamiento psicosocial con enfoque restaurativo a 142 personas privadas de la libertad en el Centro Especial de Reclusión (CER).

344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	\$5,834	\$5,696	97.63	\$14,364	\$12,344	85.94	\$19,117	\$18,523	96.89	\$14,850	\$0	0.00	\$9,795	\$0	0.00	\$63,960	\$36,563	57.17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 371 Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33
<p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p>Avances y Logros: Con el fin de fortalecer la atención integral, bienestar y calidad de vida de las personas privadas de la libertad ¿ PPL de la Cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres, el cual cuenta con un parte a la fecha de 1050 PPL. De enero a diciembre 2022, se efectuaron 7.594 atenciones médicas y odontológicas. Así mismo en el marco de la atención en salud se contemplan valoraciones, apertura Historia Clínica, urgencias, actividades de prevención y promoción en salud. En el mismo periodo, se han suministrado 374.923 raciones alimentarias; se obtuvo un porcentaje de ocupación del 98,9% de las Personas Privadas de la Libertad en actividades validas de redención de pena, para lo cual se han efectuado 228 talleres. Por otra parte, se ha realizado trámites jurídicos 309 boletas de Libertad expedidas por autoridad judicial competente y se expidieron 1422 certificados de redención de pena, así mismo se dio respuesta a 8109 oficios relacionados con la situación jurídica de los PPL.</p> <p>Para el mismo periodo se contó con 53.788 audiencias virtuales. Se continúa con el seguimiento en la implementación de los estándares obligatorios y no obligatorios que hacen parte integral de la acreditación por la Asociación Americana de Correccionales (ACA); de la misma manera con los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y de los equipos de la cárcel Distrital, dotación y acciones para el fortalecimiento de la seguridad en el establecimiento. Frente a la encuesta de satisfacción ha sido realizada a 234 egresos del centro carcelario, los cuales cuentan con un rango de satisfacción "bueno".</p>																		
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	\$171,529	\$149,585	87.21	\$412,334	\$363,103	88.06	\$393,569	\$366,559	93.14	\$242,931	\$0	0.00	\$114,640	\$0	0.00	\$1,335,003	\$879,247	65.86
0 N/A	\$171,529	\$149,585	87.21	\$412,334	\$363,103	88.06	\$393,569	\$366,559	93.14	\$242,931	\$0	0.00	\$114,640	\$0	0.00	\$1,335,003	\$879,247	65.86
345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes	\$7,287	\$6,993	95.97	\$8,319	\$7,808	93.85	\$13,489	\$12,487	92.57	\$5,813	\$0	0.00	\$23,704	\$0	0.00	\$58,612	\$27,288	46.56

Indicador(es)

(C) 372 Número de equipamiento de justicia en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	23.00	23.00	23.00	100.00%		
2021	24.00	24.00	23.00	95.83%		
2022	24.00	24.00	24.00	100.00%	★	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%		
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	96.00%	★

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: La nueva Casa de Justicia en la localidad de Puente Aranda, ubicada en la Calle 26 Sur No. 52 B - 04 fue inaugurada el 21 de diciembre de 2022, evento que contó con la presencia del Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto.

Las actividades que adelantó la entidad en este sentido desde el mes de mayo de 2022, son las siguientes:

- 1 Requerimiento de la Dirección de Acceso a la Justicia (DAJ) a la Dirección Técnica (DT) para solicitar la búsqueda de inmueble.
- 2 Solicitud de la DT a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia (SAJ) del concepto técnico donde se avala la búsqueda y especificaciones del inmueble.
- 3 Remisión por parte de la DT a la DAJ de las fichas técnicas de visita de inmuebles en la localidad de Puente Aranda.
- 4 Remisión de memorando de la DAJ a la DT sobre selección de inmueble para continuar con el trámite de contrato de arrendamiento.
- 5 Desarrollo de tramites de contrato de arrendamiento al interior de la entidad.
- 6 Realización de adecuaciones del inmueble por parte del propietario(a).
- 7 Asignación por parte de la DAJ del talento humano que brindaría servicios en la nueva Casa de Justicia de Puente Aranda.
- 8 Inauguración y puesta en funcionamiento de la nueva Casa de Justicia de Puente Aranda.

346 Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	\$35,005	\$23,315	66.60	\$96,812	\$74,415	76.87	\$38,139	\$20,023	52.50	\$9,738	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$179,693	\$117,753	65.53
---------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(C) 373 Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas Línea Base: .47

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.60	0.60	0.46	0.00%		
2021	1.00	0.66	0.62	80.00%		
2022	0.00	0.98	0.98	100.00%	★	
2023	0.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	96.23%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33

Avances y Logros: Con corte a 31/12/2022 Avance total: 98,01%  
 Frente 1 - Auditorio: 91,76%  
 Frente 2 - Atrio: 98,29%  
 Frente 3 - Atrio: 98,29%  
 Frente 4 - Plazoleta: 98,39%  
 Frente 5 - Exteriores: 92,30%

Conforme a lo informado por la interventoría, en la última semana de diciembre de 2022 se mencionan los siguientes aspectos:  
 La comparación entre lo programado y lo realmente ejecutado arroja las siguientes alertas:  
 1. Se presenta desviación en la finalización de Atrio por influencia de instalaciones y conexiones de mobiliario.  
 2. Se presenta desviación en la terminación de La conexión de agua potable por influencia principal de modificación de especificación de contadores a una tecnología diferente a la contratada.  
 3. Continúa la influencia de la fecha de terminación de fabricación de la ventanería de la Bóveda para recalcular tiempo de instalación y dar fin a este frente.  
 4. Continúa la influencia del inicio inmediato de las obras de plazoleta, vía, glorieta de acceso y parque con excavaciones.  
 5. Se presenta desviación por definición de nuevas luminarias para retilap interior.

347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$336	\$290	86.21	\$976	\$769	78.82	\$1,118	\$793	70.90	\$321	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$2,961	\$1,852	62.54
----------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 374 Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.35	0.35	0.35	100.00%		
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%		
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	★	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	★	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: El proceso de contratación de equipos de audio y video fue declarado desierto porque no se presentaron proponentes, con lo cual se deberá evaluar la viabilidad de adelantar un nuevo proceso en 2023.

Avances y Logros: Se avanzó en los procesos de contratación de adquisición de maquinaria y mobiliario. El mantenimiento de las sedes del PDJJR en Santafé, La Victoria y CESPÁ permite contar con condiciones óptimas de operación de los espacios, en términos de estado físico y de adecuación a las nuevas necesidades de atención

348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas	\$462	\$462	100.00	\$13,682	\$13,540	98.96	\$24,549	\$23,796	96.93	\$10,990	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$50,007	\$37,797	75.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	-------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(C) 375 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2021	35.00	35.00	30.00	85.71%		
2022	60.00	55.00	55.00	100.00%	★	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	55.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: URI PA: En Puente Aranda se han realizado labores de mantenimiento entre las que se destacan: intervención en el tanque de agua; cambio de luminarias; reemplazo de bombas de agua; reforzamiento de la seguridad de las celdas e instalación de rejas y barrotes en ventanas; cambios de push y mantenimiento de bombas hidráulicas.  
 TUNJUELITO: En enero de 2022 se suscribió el convenio tripartito con IDU y DADEP para la entrega condicionada de los predios donde operará esta URI. Desde entonces, la SDSCJ realizó seguimiento a los trámites a cargo del IDU para su puesta en funcionamiento (división material del predio, levantamiento de la reserva vial, y obtención de la certificación de cabida y linderos). Finalmente, se firmó contrato interadministrativo con Findeter para la asistencia técnica en el desarrollo de la obra a construir en esta localidad

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33

NORTE: Como parte de las obligaciones que trajo el nuevo POT, durante el primer semestre de 2022 se emitió el Concepto de Viabilidad de Localización y Desarrollo para el proyecto de la URI Suba y durante el primer semestre de 2022 se adjudicó la consultoría de estudios y diseños. El respectivo contrato se firmó el 31 de mayo. Para cierre de vigencia, el consultor había realizado la entrega de todos los productos de la Fase I - Preliminares. Por otra parte, la FGN y la SDSCJ aprobaron los diseños se inició con los diseños de anteproyecto.  
 BOSA: Desde inicios del año 2022 las obras estaban en ejecución, de acuerdo con el cronograma pactado con la interventoría. El día 25 de julio de 2022 se hizo entrega de la obra y en el mes de octubre se suscribió el documento del "Permiso de Uso" por parte de la SDSCJ y la FGN. Con corte a 30 de diciembre de 2022 la FGN se encontraba culminando las adecuaciones de la red de telecomunicaciones. En paralelo se avanza en la compra y contratación de la dotación y el mobiliario faltante.

349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad	\$15,350	\$14,074	91.69	\$60,828	\$57,073	93.83	\$52,225	\$52,066	99.70	\$4,560	\$0	0.00	\$1,106	\$0	0.00	\$134,068	\$123,213	91.90
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----------	-----------	-------

**Indicador(es)**

(C) 376 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%		
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%		
2022	50.00	85.00	85.00	100.00%	★	100.00% ★
2023	75.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo		85.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: El Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad fue diseñado y adoptado por mediante la resolución 219 del 15 de junio de 2022, del cual se han adelantado las adquisiciones de los bienes y servicios programados a través del PAA como radios APX, mantenimiento sistema de comunicaciones de la Brigada XIII, conectividad con PDA biométrica y centro de fusión, Equipo táctico Fiscalía, Pago de energía cámaras de video vigilancia, cartuchos TASER MEBOG, sistema radio ubicación Fiscalía, equipos para el fortalecimiento de la red de radiocomunicaciones, 3 antenas para la brigada XIII, Mantenimientos L3Harris, ICOM, Video comparador Espectral, simulador Táctico y robot antiexplosivos, adquisición de licencias, Adquisición de hardware y software, adquisición de accesorios tecnológicos de investigación criminal, Adquisición analizadora digital del espectro y equipo detector de juntas no lineales para el GAULA y MEBOG, Mantenimiento preventivo y correctivo para el componente tecnológico de unidades móviles de comando y control SIART, Adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, Adquisición de equipos audiovisuales y renovación de licencias forenses para la secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia, Adquisición y renovación de sistemas aéreos remotamente tripulados "drones" y componentes tecnológicos para el fortalecimiento del grupo SIART, Adquisición de un complemento tecnológico especializado para el sistema de radio ubicación, Adquisición de equipos para el fortalecimiento de la red de radiocomunicaciones de la secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia se realiza el mantenimiento de 24 plantas eléctricas, 109 aires acondicionados y 57 UPS. de acuerdo al cronograma establecido.

350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia	\$44	\$44	100.00	\$852	\$324	38.08	\$464	\$452	97.30	\$432	\$0	0.00	\$713	\$0	0.00	\$2,505	\$820	32.74
--------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(C) 377 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%		
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	★	100.00% ★
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo		60.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Es importante mencionar que en el marco de la revisión y ajustes realizados a la Estrategia de facilitadores, a partir de julio de 2022 se consideró necesario cambiar del instrumento de recolección de información y seguimiento a los servicios que se brindan a la ciudadanía, por lo cual no es posible tener una información desagregada de cifras de asesoría y atenciones a ciudadanos(as) de todo el año 2022, por variables específicas de tipo diferencial.

Avances y Logros: Uno de los principales logros durante el año 2022 se relaciona con la revisión y ajustes de la implementación de esta estrategia, a la luz de los aprendizajes y experiencias adquiridas desde su inicio. De este modo, durante el segundo semestre del año la estrategia se viene implementando a través de cuatro líneas estratégicas claramente definidas:  
 1. Atención a usuarios en Casas de Justicia  
 2. Seguimiento  
 3. Articulación territorial  
 4. Pedagogía, conocimiento y empoderamiento legal a la comunidad  
 En el marco de los Semilleros Locales de Justicia que hacen parte de la línea estratégica número 4, durante el primer semestre en los Semilleros de las localidades de San Cristóbal y Mártires, lograron culminar el proceso 24 ciudadanos(as).  
 Ahora bien, tomando en cuenta los ajustes que se realizaron a la estrategia a partir del segundo semestre de 2022, el mes de octubre se llevaron a cabo Semilleros en las localidades de Mártires, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Antonio Nariño, y se logró sensibilizar a 40 personas. Por su parte, en el mes de noviembre se llevaron a cabo Semilleros en Barrios Unidos, Suba, Mártires, Usme y Fontibón, y se logró sensibilizar 11 personas. Sumado a lo anterior, en el mes de diciembre se llevaron a cabo Semilleros en las localidades de Suba, San Cristóbal, Mártires, Bosa, Kennedy y Antonio Nariño, y se logró

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33

sensibilizar un total de 111 personas. En total realizaron en el segundo semestre 21 jornadas de Semilleros.  
De igual forma, en el marco de la línea estratégica número 1, durante 2022 se logró brindar asesoría a 2974 ciudadanos(as) y brindar apoyo en la elaboración de 2607 documentos.

351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes	\$11,560	\$9,530	82.43	\$125,093	\$118,071	94.39	\$100,574	\$96,890	96.34	\$95,732	\$0	0.00	\$13,069	\$0	0.00	\$346,029	\$224,491	64.88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

**Indicador(es)**

(C) 378 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.30	101.50%		
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%		
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%	★	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se adelantó la prorroga de los contrato de operación e interventoría del convenio 561, así como el mantenimiento del sistema de video vigilancia para la vigencia 2022  
Se realizó la firma del contrato expansión del sistema de comunicaciones para la zona de Sumapaz.  
Se finalizó el proceso de selección del contratista de mantenimiento del sistema de video vigilancia.  
Se adelantaron los procesos de renovación de los perfiles de abogado  
Se adelanta la estructuración técnica para la adquisición y puesta en funcionamiento de la sala SOARS y Nimbe en el sistema de atención de emergencias de la ciudad  
Se realizó la adición al contrato 1162 a fin de completar el nuevo cronograma propuesto por ETB  
Se realizaron 2 adiciones a contratos de prestación de servicios para el apoyo de datos.  
Se realizaron 4 cesiones de contrato a fin de mantener el personal dedicado a la operación de la línea 123 en su capacidad.  
Se vinculó personal de apoyo al sistema de video vigilancia para la vinculación de privados.  
Se realizar estructuración de iniciativa para cofinanciar con INL los proyectos de mobiliario, seguridad de instalaciones y el sistema de seguimiento work forcé para realizar monitoreo al personal de línea de emergencias.  
Se recibió propuesta técnica para adelantar la contratación de la puesta en funcionamiento de un datalake para el funcionamiento de herramientas de análisis de datos en el sistema c4.  
Se adelanta la implementación de la sala SOARS en el C4 para análisis de incidentes de alto impacto en la ciudad

352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$27,488	\$0	0.00	\$27,488	\$0	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------

**Indicador(es)**

(C) 379 Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad **Línea Base:** 5012

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	5,012.00	5,012.00	6,338.00	165.75%		
2021	5,263.00	5,263.00	6,338.00	0.00%		
2022	5,513.00	5,513.00	7,323.00	0.00%	★	
2023	5,764.00	5,764.00	0.00	0.00%		
2024	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	288.88%	★

Retrasos y soluciones: La secretaría distrital de hacienda SDH mediante oficio 2022EE48745901 y oficio 2022EE058921O1 solicitan la suspensión de recursos, así como la reducción del cupo de endeudamiento por lo tanto los recursos destinados a esta actividades fueron retirados por parte de la SDH en coordinación con la secretaría distrital de planeación. Como alternativa se inicia la formulación de proyecto con recurso de regalías para la vigencia 2023.

Avances y Logros: Se adelanta la estructuración y estudio de mercado para el proceso de adquisición e instalación de cámaras para el sistema de video vigilancia. Se realiza el estudio de mercado durante el mes de julio para iniciar la publicación de los pliegos ajustados. Se realizaron mesas de trabajo con la oficina de TIC a fin de dar viabilidad de los requerimientos técnicos definidos.  
Se formuló proyecto a financiar con recursos de regalías para la adquisición de cámaras tipo LPR durante la vigencia 2023, en articulación con la SCJ y la SDP  
Se publicó concurso de méritos para adelantar el proceso de análisis de información de los datos del sistema C4

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33
Se integraron a lo largo del año 2022 439 cámaras de privados, 226 de Transmilenio y 863 de recaudo																		
354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorutas, los parques y las zonas de rumba	\$3,906	\$3,307	84.67	\$5,390	\$4,513	83.73	\$8,545	\$8,462	99.03	\$7,857	\$0	0.00	\$2,116	\$0	0.00	\$27,814	\$16,282	58.54

**Indicador(es)**

(C) 381 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	9.00	8.50	94.44%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	65.00	65.00	100.00% ★	100.00% ★	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	65.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia 2022 se logró la implementación del 100% de los Planes Territoriales de convivencia y seguridad en las localidades de Bogotá. En bici nos cuidamos: Durante la vigencia 2022 se realizaron 1299 acciones de la estrategia; durante el mes de diciembre se realizó acompañamiento a la jornada de ciclovía nocturna en cabeza del IDRD, se acompañó la caravana navideña y se participó en la tarima central del equipo de Distrito Cuidarte. Transporte Público, Seguro, Diverso y Cuidador: Durante la vigencia 2022 se realizaron 4653 acciones de la estrategia. En diciembre de 2022 se presentó la estrategia Bogotá Ciudad Púrpura, para la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Entornos educativos seguros y confiable: Durante la vigencia 2022 se realizaron 2912 acciones de la estrategia. Durante diciembre de 2022 se realizaron recorridos Patrullando en entornos universitarios, con el fin identificar los principales factores de riesgo físicos y sociales que afectaron la seguridad y la convivencia del entorno, para la generación de acciones interinstitucionales para su mitigación. Parques y espacios públicos más seguros: Durante la vigencia 2022 se realizaron 1716 acciones de la estrategia. Se socializaron recomendaciones para la prevención de violencias basadas en género, hurto en sus diferentes modalidades, se difundieron las rutas de atención y de denuncia. Entre los meses de enero a diciembre de 2022, se adelantaron once mil doscientas veintitrés (11223) acciones de intervención en lógica de control sobre entornos vulnerables según los registros del sistema de información Progressus; lo cual fue resultado de la articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOG y otras entidades de orden distrital. En el marco de la implementación de la Estrategia, durante el mes de diciembre, se avanzó con ochocientos sesenta y tres (863) actividades en desarrollo de las acciones orientadas al control del delito en estos entornos de las 20 localidades. Este avance en acciones territoriales buscó mitigar e intervenir la dinámica delictiva a partir de una priorización estratégica de las intervenciones de acuerdo al comportamiento de las variables de seguridad y convivencia. En diciembre se fortaleció la presencia institucional en los territorios en el marco del Plan Navidad, específicamente orientado a atender las necesidades en materia de seguridad durante la temporada de fin de año

355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento	\$339	\$316	93.28	\$908	\$662	72.97	\$1,793	\$1,767	98.55	\$1,457	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$9,428	\$2,746	29.13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 382 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	9.00	8.60	95.56%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	65.00	65.00	100.00% ★	100.00% ★	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	65.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia 2022 se logró la implementación del 100% de la metodología de análisis y articulación interinstitucional contra estructuras criminales delictivas. En el año 2022 en el marco de la estrategia se desarrollaron aproximadamente 204 acciones en temas específicos de demanda de persecución penal, dentro de las cuales se destacó: la gestión de espacios de intercambio de información con entidades de seguridad y justicia, así como espacios de recepción/recolección de información y consolidación de Reportes de Seguridad Ciudadana relacionados con diferentes hechos punibles. Así mismo se avanzó en la realización de actividades en el marco de la acción contra la trata de personas, acciones relacionadas con ocupaciones y delitos ambientales, transporte informal, cibercrimen, control del mercado criminal de dispositivos móviles y el desarrollo de 19 macro intervenciones. Durante el mes diciembre las actividades realizadas comprendieron: 9 espacios de articulación con entidades de seguridad y justicia, 7 espacios de recepción y recolección de información, 2 macro intervenciones, 3 reportes de seguridad ciudadana, 2 impulsos a noticias criminales y/o intercambio de información en acción contra la trata de personas, 2 participaciones en Mesas contra la trata de personas y 1 impulso a noticias criminales. Respecto a la estrategia de delitos ambientales y ocupaciones informales se gestionaron 7 actividades, 1 control al mercado criminal en vía pública de dispositivos móviles, 2 planes cazador, 2 actividades de prevención sobre el ciber crimen y ciber delitos y 3 actividades referentes al control y prevención al transporte informal. Desde la estrategia de interrupción a mercados criminales en diciembre se desarrollaron diferentes actividades de alto impacto enfocadas en contener todas

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33

aquellas conductas que afectaron la seguridad, convivencia y patrimonio de los ciudadanos en época de navidad. Se realizaron cerca de 40 acciones de control a establecimientos que podrían ser dinamizadores de distintos mercados criminales.

356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia	\$1,442	\$1,294	89.77	\$3,436	\$2,787	81.12	\$5,600	\$5,309	94.80	\$4,443	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$18,125	\$9,391	51.81
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 383 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%		
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	★	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: Esta estrategia se implementó durante 2022, con base en las siguientes líneas de trabajo: Coordinación institucional; Coordinación con la Justicia de Paz y Reconsideración del Distrito; Coordinación con la Justicia Propia presente en la ciudad. A continuación se resaltan los respectivos logros y avances:

¿ Coordinación institucional en el marco de las Casas de Justicia

Desarrollo de Comités Distritales de Casas de Justicia (El Convenio Interadministrativo 01 de 2005 "Desarrollo y puesta en funcionamiento del programa de casas de justicia en Bogotá, D.C" define que el Comité Distrital de Casas de Justicia se debe realizar una vez por semestre):

Se llevaron a cabo tres (3): 23 de febrero (extraordinario); 12 de mayo y 19 de agosto.

¿ Desarrollo de Comités Coordinadores en Casas de Justicia (El Convenio Interadministrativo 01 de 2005 "Desarrollo y puesta en funcionamiento del programa de casas de justicia en Bogotá, D.C" define que los Comités Coordinadores de Casas de Justicia se deben realizar de forma bimensual):

Se llevaron a cabo un total de 73 en las siguientes 14 Casas de Justicia: Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Fontibón, Tunjuelito, Kennedy, Mártires, San Cristóbal, Ciudad Jardín (Suba), La Campiña (Suba), Usaquén, Usme, Engativá, Barrios Unidos, Campo Verde (Bosa).Coordinación con la Justicia de Paz y Reconsideración del Distrito. a Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en articulación con todas las entidades distritales, Ministerio Público y MEBOG garantizaron la realización de las elecciones de jueces de paz y reconsideración el 30 de enero de 2022, en la que fueron elegidos democráticamente 155 jueces de paz y 22 de reconsideración y a su vez las cifras de la jornada electoral fueron las siguientes: 24.607 votos (22.626 para candidatos, 1.288 en blanco, 242 nulos y 451 no marcados). Además, el 18 de febrero se realizó el respectivo acto de posesión ante el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, y se hizo entrega de sus credenciales.

357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$2,071	\$569	27.47	\$4,828	\$2,070	42.88	\$2,821	\$2,505	88.78	\$3,611	\$0	0.00	\$2,232	\$0	0.00	\$15,564	\$5,144	33.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 384 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	10.00	66.67%		
2021	37.00	37.00	37.00	100.00%		
2022	59.00	50.00	50.00	100.00%	★	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Debido a la congelación de recursos por parte de la Secretaria Hacienda (SDH -2022EE05892101) y a la espera del ajuste de las cifras de proyección de recaudo, no fue posible en tiempo oportuno contar con el recurso necesario para realizar adición y prórroga al convenio 1894 de 2021 para el cumplimiento a las 1.5 iniciativas pendientes para la vigencia 2022, lo anterior, en atención a que el plazo de ejecución de las iniciativas tiene un promedio de 3 meses.

Avances y Logros: Durante el mes de diciembre de 2022 se realizaron 23 jornadas de socialización y difusión del Código de Seguridad y Convivencia con un alcance de 1.678 personas impactadas.

358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales	\$73	\$73	100.00	\$50	\$0	0.00	\$55	\$55	100.00	\$261	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$488	\$128	26.16
---------------------------------------------------------------	------	------	--------	------	-----	------	------	------	--------	-------	-----	------	------	-----	------	-------	-------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33

**Indicador(es)**

(K) 385 Número de inventario unificado de estructuras criminales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia 2022 se realizaron trece (13) sesiones de actualización del Inventario Criminal Unificado, en las que se verificó la priorización y ejecución de operaciones para la desarticulación de grupos y captura de integrantes. A partir de este ejercicio periódico y sistemático, se logró establecer la efectividad del proceso con respecto a lo proyectado para la vigencia anual. Durante el mes de diciembre, se llevó a cabo una jornada para la consolidación e integración de datos sobre grupos criminales, con el propósito de verificar el porcentaje de desarticulación y afectación. Estos resultados se materializaron mediante procesos de extinción de dominio o capturas. Se destacó el acercamiento con la Dirección Seccional de Fiscalías, con el propósito de revisar la estructuración de las operaciones y sus resultados, toda vez que el intercambio de información no tenía una periodicidad a la par del realizado con las otras entidades. \* Para el mes de diciembre de 2022 se obtuvieron los siguientes resultados:  
 ¿ Bandas desarticuladas: ciento sesenta y siete (167)  
 ¿ Bandas vigentes en investigación: noventa y cinco (95)  
 ¿ Bandas archivadas: tres (3)  
 ¿ Bandas Eliminada: una (1)  
 ¿ Total inventario 2022: doscientos sesenta y seis (266)  
 La información anterior se consolidó en sesión de inventario criminal unificado Dirección Seccional de Fiscalías Bogotá, Policía Metropolitana de Bogotá.

361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito	\$22,732	\$22,363	98.38	\$3,920	\$3,908	99.71	\$1,500	\$1,500	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,797	\$0	0.00	\$31,949	\$27,771	86.92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	-----	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(C) 388 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	22.00	110.00%		
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%		
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%	★	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se estructura documento para el desarrollo y documentación de resultados de la metodología para desarrollar el plan de continuidad de negocio. Se realizan mesas técnicas de trabajo para socializar condiciones de los proveedores a fin de cumplir lineamientos de continuidad. Se finaliza la fase I de ejecución del contrato para la certificación NENA 911 para el C4. Se realizó levantamiento de diagnóstico con el estado del arte del C4 conforme a cada uno de los capítulos de los que trata la certificación, del mismo modo se propusieron oportunidades de mejora. Se actualiza los requerimientos de calidad espacial para los equipamientos a fin de establecer los requerimientos mínimos para el funcionamiento de un C4 de acuerdo con las buenas prácticas identificadas. Se realizó la entrega de los productos de la fase 1 de la consultoría de acompañamiento de NENA911 para la certificación del C4 bajo estándares internacionales. Se realizó el análisis BIA para la identificación de brechas en tema de mitigación de riesgos a fin de implementar estrategias que permitan la continuidad del negocio. Se realizó análisis iniciales de identificación de riesgos y arquitectura inicial para el sistema de video vigilancia y sistema de radio troncalizado. Se actualizó el documento de continuidad del negocio para el sistema de la telefonía y CAD. Se adelantaron mesas de trabajo a fin de implementar los documentos requeridos para la revisión de la certificación del NENA 911 conforme al estándar 911quality assurance establecido por el capítulo de México de NENA. Se realizaron mesas de revisión técnica al documento de plan de continuidad del negocio por parte de los miembros del equipo de especialistas del C4. Se incluye un capítulo de continuidad del servicio eléctrico y continuidad del servicio alterno conforme lo estructurado durante pandemia para atender la coyuntura y el afinamiento en las instalaciones del c4.

362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia	\$0	\$0	0.00	\$398	\$396	99.39	\$429	\$429	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$827	\$825	99.71
------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33

**Indicador(es)**

(K) 389 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2023	100.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante el 2022 se fortaleció el relacionamiento inter e intrainstitucional en torno a la formulación de metodologías y planes conjuntos diseñados para la protección y prevención de riesgos sobre las infraestructuras vitales. En virtud de lo cual se diseñó un modelo de alertas de protección a la infraestructura fija o móvil del Sistema Integrado de Transporte SITP y una metodología con perspectiva de riesgos para los activos estratégicos ambientales priorizados en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca y que se fueron estandarizando para otro tipo de infraestructuras vitales.

363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$1,599	\$1,597	99.82	\$4,448	\$2,037	45.79	\$2,096	\$1,931	92.16	\$1,485	\$0	0.00	\$2,145	\$0	0.00	\$11,774	\$5,565	47.26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 390 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	14.50	96.67%		
2021	37.00	37.00	33.00	89.19%		
2022	59.00	59.00	55.00	93.22%	★	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	55.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En total para la vigencia 2022 han orientado un total de 62854 personas sobre cómo resolver el comparendo de convivencia Información sujeta a cambio

Es de precisar que las cifras pueden ser cambiantes de acuerdo a las dinámicas de los procesos de certificación e información registrada por el equipo territorial. Durante el mes de diciembre de 2022 se realizaron 321 actividades pedagógicas de convivencia de las cuales 143 fueron virtuales y 178 presenciales y tuvieron un alcance de 969 personas.

365 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	\$0	\$0	0.00	\$380	\$20	5.26	\$29	\$29	100.00	\$0	\$0	0.00	\$339	\$0	0.00	\$748	\$49	6.55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	-------	------	------	------	------	--------	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	------	------

**Indicador(es)**

(C) 392 Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%		
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	★	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%		
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Es importante mencionar que en el marco de la revisión y ajustes realizados a la Estrategia de facilitadores( que durante el primer semestre de 2022 incluía el tema de Centros de Radicación) a partir de julio de 2022 se consideró necesario cambiar del instrumento de recolección de información con relación a los servicios que se brindan a la ciudadanía a través de los Centros de Radicación, por lo cual no es posible tener una información desagregada de todo el año 2022, por variables específicas de tipo diferencial.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33																																													
<p>Avances y Logros: El mencionado sistema se expresa a través de la puesta en funcionamiento de los denominados Centros de Radicación. Desde el 8 de febrero de 2022 se llevó a cabo la inauguración y puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Radicación de Mártires, ubicado en la Casa de Justicia de Mártires (Carrera 21 #14-75 - Barrio El Listón), con el fin de ampliar la oferta de servicios de apoyo a la ciudadanía, en relación con el trámite de radicación de demandas y tutelas ante la Rama Judicial. De este modo, este Centro se suma a los de Bosa y Ciudad Bolívar que ya habían entrado en funcionamiento con en 2021.</p> <p>Las actividades que se adelantan en la entidad generalmente para poner en funcionamiento un nuevo Centro de Radicación son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de necesidades técnicas.</li> <li>2. Identificación de zonas potencialmente estratégicas para la ubicación de los Centros de Radicación.</li> <li>3. Realización de requerimientos técnicos y tecnológicos.</li> <li>4. Inauguración y puesta en funcionamiento.</li> </ol> <p>A continuación se presentan las cifras de atención de enero a diciembre de 2022 en los Centros de Radicación existentes en el Distrito:</p> <p>Centro de Radicación de Ciudad Bolívar: ¿ Total de documentos radicados = 222 (155 demandas y 67 tutelas)</p> <p>Centro de Radicación de Mártires: ¿ Total de documentos radicados = 112 (62 demandas, 49 tutelas y 1 despacho comisorio)</p> <p>Centro de Radicación de Bosa: ¿ Total de documentos radicados = 228 (125 demandas y 103 tutelas)</p>																																																															
366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial	\$67,809	\$64,155	94.61	\$65,543	\$61,094	93.21	\$125,202	\$123,452	98.60	\$88,888	\$0	0.00	\$22,069	\$0	0.00	\$369,510	\$248,701	67.31																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 393 Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>60.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																															
<p>Avances y Logros: Se cuenta con la finalización del mantenimiento de 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI), 5 Casas de Justicia (CJ), 2 Cajas Juveniles Restaurativas, trece estaciones de policía y la fase 1 y 2 de la URI Puente Aranda y CER fase 2. Se realizó mantenimiento a la Brigada XIII-BAFLA, Brigada XIII-PM 13, CESP, BITER y BAMAR.</p> <p>Se atendieron en el periodo 298 emergencias por requerimientos de filtraciones, fallas eléctricas y daños en luminarias, entre otros.</p> <p>Respecto a la construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército, se registra un avance físico de obra de 44,50%, Este avance de actividades en la estructura en concreto incluye tales como: Acero estructura: 100% (Equivalente al acero de pilotes, vigas y dados de cimentación, acero de la estructura hasta cuarto nivel y acero de columnas a quinto piso).</p> <p>se presenta atraso en algunas actividades de obra, no obstante, hay actividades que no impactan en el avance de obra debido a que no hacen parte de la ruta crítica del proyecto.</p> <p>Referente al proyecto inmobiliario en el Cantón Norte - Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional de Colombia - COREC: se cuenta con un 48,93% de avance físico del proyecto.</p> <p>Finalmente, en el periodo se han gestionado un total de 338 siniestros con la póliza de seguros de automóviles, y un total de 42 siniestros atendidos con la póliza de todo riesgo daño material, 2 Póliza de semovientes, 2 RCE, 1 póliza de manejo y 1 de póliza de drones.</p>																																																															
367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33																																													
(C) 394 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	8.00	8.00	100.00%		2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		2022	70.00	100.00	100.00	100.00%	★	2023	90.00	0.00	0.00	0.00%		2024	100.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	8.00	8.00	100.00%																																																											
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%																																																											
2022	70.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2023	90.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																															
Avances y Logros: Durante la vigencia 2022 se logró la implementación del 100% de la metodología de análisis y articulación interinstitucional contra estructuras criminales delictivas. En el año 2022 en el marco de la estrategia se desarrollaron aproximadamente 204 acciones en temas específicos de demanda de persecución penal, dentro de las cuales se destacó: la gestión de espacios de intercambio de información con entidades de seguridad y justicia, así como espacios de recepción/recolección de información y consolidación de Reportes de Seguridad Ciudadana relacionados con diferentes hechos punibles. Así mismo se avanzó en la realización de actividades en el marco de la acción contra la trata de personas, acciones relacionadas con ocupaciones y delitos ambientales, transporte informal, cibercrimen, control del mercado criminal de dispositivos móviles y el desarrollo de 19 macro intervenciones. Durante el mes diciembre las actividades realizadas comprendieron: 9 espacios de articulación con entidades de seguridad y justicia, 7 espacios de recepción y recolección de información, 2 macro intervenciones, 3 reportes de seguridad ciudadana, 2 Impulsos a noticias criminales y/o intercambio de información en acción contra la trata de personas, 2 participaciones en Mesas contra la trata de personas y 1 impulso a noticias criminales. Respecto a la estrategia de delitos ambientales y ocupaciones informales se gestionaron 7 actividades, 1 control al mercado criminal en vía pública de dispositivos móviles, 2 planes cazador, 2 actividades de prevención sobre el ciber crimen y ciber delitos y 3 actividades referentes al control y prevención al transporte informal. Desde la estrategia de interrupción a mercados criminales en diciembre se desarrollaron diferentes actividades de alto impacto enfocadas en contener todas aquellas conductas que afectaron la seguridad, convivencia y patrimonio de los ciudadanos en época de navidad. Se realizaron cerca de 40 acciones de control a establecimientos que podrían ser dinamizadores de distintos mercados criminales.																																																															
368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	\$1,338	\$1,058	79.10	\$5,957	\$5,631	94.53	\$8,358	\$8,223	98.39	\$3,662	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$19,864	\$14,912	75.07																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 395 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>80.00</td> <td>80.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>56.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	80.00	80.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	56.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	80.00	80.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	56.00%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																															
Avances y Logros: En la vigencia 2022 se realizaron las siguientes acciones para dar cumplimiento a la implementación de la estrategia: * Sensibilización del Acuerdo 831 de 2022 a setecientos setenta y ocho (778) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá * Capacitación en Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción a mil cincuenta y nueve (1059) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá * Capacitación en Política Pública de Juventud a mil setecientos veintiséis (1726) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá * Capacitación en Política Pública de Mujer y Género a doscientos sesenta y dos (262) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá * Capacitación en Política Pública LGBTQ+ a quinientos veintisiete (527) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá																																																															
369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS	\$137	\$107	78.11	\$1,275	\$564	44.23	\$1,963	\$1,776	90.52	\$2,437	\$0	0.00	\$1,638	\$0	0.00	\$7,449	\$2,447	32.85																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33

(C) 396 Número de casas de justicia con ruta de atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	1.53	76.50%		
2021	4.00	4.00	1.98	49.50%		
2022	6.00	6.00	5.00	83.33%	✓	
2023	7.00	7.00	0.00	0.00%		
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	71.43%	✓

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: Durante el año 2022 se logró la inauguración de la Ruta de Atención Integral para Mujeres en cinco (5) nuevas Casas de Justicia. De este modo, a continuación se presentan las respectivas cifras de orientaciones al cierre de 2022

- ¿ Suba Ciudad Jardín (Inaugurada el 10 de marzo de 2022): 1.514 orientaciones a mujeres (de las cuales 38 correspondieron a mujeres con discapacidad).
- ¿ Barrios Unidos (Inaugurada el 17 de marzo de 2022): 1.552 orientaciones a mujeres (de las cuales 36 correspondieron a mujeres con discapacidad).
- ¿ Bosa Campo Verde (Inaugurada el 25 de julio de 2022): 863 orientaciones a mujeres (de las cuales 8 correspondieron a mujeres con discapacidad).
- ¿ Kennedy (Inaugurada el 21 de octubre de 2022): 737 orientaciones a mujeres (de las cuales 11 correspondieron a mujeres con discapacidad).
- ¿ San Cristóbal (Inaugurada el 21 de diciembre de 2022): 121 orientaciones a mujeres (de las cuales 3 correspondieron a mujeres con discapacidad).

Lo anterior se suma entonces a la ruta que se había inaugurado con anterioridad en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar (7 de abril de 2021: 4675 orientaciones al cierre de 2022). Las actividades que ha adelantado la entidad para la inauguración y puesta en funcionamiento de las Rutas de Atención Integral a Mujeres han sido las siguientes:

1. Reuniones con entidades para su participación en la ruta (año 2020)
2. Suscripción de convenios con las entidades que hacen parte de la ruta
3. Adecuaciones de infraestructura y espacios en Casas de Justicia por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para su uso por parte de las entidades que hacen parte de la ruta.
4. Acuerdos con entidades sobre contratación de talento humano requerido para la implementación de las rutas (psicólogos, trabajadores sociales, médicos receptores de denuncias, etc.)
5. Visita previa a Casas de Justicia para verificar el cumplimiento de adecuaciones de la ruta.
6. Inauguración y puesta en funcionamiento de la ruta.
7. Seguimiento y evaluación de la ruta con los equipos directivos de las entidades que hacen parte de la ruta (cada dos meses).

370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local	\$24	\$23	97.24	\$1,064	\$350	32.89	\$216	\$208	96.61	\$1,245	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$3,489	\$581	16.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(C) 397 Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%		
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%	★	
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: Modelo Virtual:

‘Durante el 2022 los canales no presenciales de la Dirección de Acceso a la Justicia, i, registraron un total de 9.393 orientaciones (línea telefónica = 1.478 y mensajería instantánea = 7.915) a ciudadanos sobre alternativas y estrategias que permitan dar solución a las problemáticas desde la administración de justicia, de forma coordinada con los organismos de justicia formal, no formal y comunitaria de la ciudad.

Modelo presencial:

La atención a través de los canales presenciales durante 2022 presentó el siguiente comportamiento:

Casas de justicia:

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																									
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																							
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$300,147	\$0	0.00	\$144,165	\$0	0.00	\$1,549,713	\$996,883	64.33																																																							
<p>Se registraron 129.696 atenciones. Las casas de justicia con mayor atención fueron: ciudad bolívar (19%), Bosa centro (15%) y Suba la campiña (10%).</p> <p>Jornadas móviles de justicia:</p> <p>Se realizaron 773 jornadas móviles de justicia, en las cuales se registraron 8.226 atenciones. De estas jornadas el 82% se desarrolló en Ferias de Servicios de Acceso a la Justicia; mientras que el 13% correspondió a Jornadas de Justicia al Barrio, y el 5% se desarrolló en el marco de Justicia en la ruralidad.</p>																																																																									
371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)	\$14	\$14	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4,194	\$4,194	100.00	\$0	\$0	0.00	\$890	\$0	0.00	\$5,098	\$4,208	82.54																																																							
<b>Indicador(es)</b>																																																																									
(C) 398 Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>36.00</td> <td>90.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	40.00	40.00	36.00	90.00%			2021	60.00	60.00	60.00	100.00%			2022	80.00	80.00	80.00	100.00%	★	100.00% ★	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	80.00%	✓				
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																					
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																				
2020	40.00	40.00	36.00	90.00%																																																																					
2021	60.00	60.00	60.00	100.00%																																																																					
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%	★	100.00% ★																																																																			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																																					
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																					
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓																																																																			
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																																									
Avances y Logros: Se puso en funcionamiento la nueva planta telefónica VESTA NG911. Se realizaron mesas técnicas con la oficina TIC y posteriormente se inició la elaboración de los estudios previos para la debida publicación del proceso contractual en SECOP. Se encuentra en proceso de contratación el diagnóstico de la analítica en el C4. Conforme al cronograma establecido se tiene un avance del 99% de implementación de la planta telefónica N911. Se avanzó en la contratación del diagnóstico para la implementación de analítica de datos, el 26 de diciembre se adjudicó el proceso a CONSORCIO GROW OPM 2022. Se avanza en el proyecto de modernización que incluye la implementación de una sala de análisis de información SOARS, la cual se encuentra en proceso de ejecución con ETB.																																																																									
372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	\$0	\$0	0.00	\$8,176	\$7,072	86.49	\$212	\$212	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,125	\$0	0.00	\$11,513	\$7,283	63.26																																																							
<b>Indicador(es)</b>																																																																									
(S) 399 Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>600.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>700.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>⊘</td> <td>98.68% ★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>200.00</td> <td>480.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td>1,500.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>75.00%</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			2021	600.00	1,500.00	1,500.00	100.00%			2022	700.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	98.68% ★	2023	500.00	0.00	0.00	0.00%			2024	200.00	480.00	0.00	0.00%			TOTAL				2,000.00	2,000.00	1,500.00	al Plan de Desarrollo	75.00%		✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																					
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																				
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
2021	600.00	1,500.00	1,500.00	100.00%																																																																					
2022	700.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	98.68% ★																																																																			
2023	500.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
2024	200.00	480.00	0.00	0.00%																																																																					
TOTAL				2,000.00	2,000.00	1,500.00	al Plan de Desarrollo	75.00%		✓																																																															
Retrasos y soluciones: El 11/10/2022 se recibió respuesta al radicado No. 20222000256002 mediante el cual se confirmó que no podrá ser suscrito el convenio de incorporación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia																																																																									
Avances y Logros: No se puede presentar avances de esta meta, porque el 11/10/2022 se recibió respuesta al radicado No. 20222000256002 mediante el cual se confirmó que no podrá ser suscrito el convenio de incorporación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia																																																																									
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$28,440	99.30	\$28,310	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$103,204	\$56,787	55.02																																																							
51 Gobierno Abierto	\$2,304	\$2,230	96.78	\$13,250	\$12,949	97.73	\$14,988	\$14,988	100.00	\$14,505	\$0	0.00	\$6,691	\$0	0.00	\$51,738	\$30,166	58.31																																																							
0 N/A	\$2,304	\$2,230	96.78	\$13,250	\$12,949	97.73	\$14,988	\$14,988	100.00	\$14,505	\$0	0.00	\$6,691	\$0	0.00	\$51,738	\$30,166	58.31																																																							
416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$1,178	\$1,149	97.60	\$9,208	\$9,013	97.88	\$10,692	\$10,692	100.00	\$8,346	\$0	0.00	\$4,880	\$0	0.00	\$34,303	\$20,854	60.79																																																							
<b>Indicador(es)</b>																																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$28,440	99.30	\$28,310	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$103,204	\$56,787	55.02

(K) 445 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	99.94	99.94%	★	99.98% ★
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	59.99%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se realizó formulación y publicación del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2022, el cual contiene los componentes de transparencia e integridad. Se realizó actualización de la sección de niños, niñas y adolescentes en la página web. Se realizó la socialización de la medición de percepción de integridad, así como las mesas de trabajo con el equipo de gestores de convivencia, se aplicaron 700 encuestas para la medición de percepción en temas de integridad. Se han realizado las mesas técnicas de integridad. Se realiza el monitoreo a la implementación de la Ley 1712 de 2014 y las modificaciones establecidas en la resolución 1519 de 2020, así como la actualización periódica de la información publicada en cada una de las secciones. Se realizó formalización del plan de apertura de datos abiertos. Se ha realizado la ejecución del PAAC, del componente de integridad y de participación, así como su monitoreo desde a OAP y su seguimiento por parte de la OCI. Se realizó actualización de información de instancias de coordinación, específicamente actas e informes de la vigencia. Se realizó el cargue de la información para el registro del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), de acuerdo a los lineamientos de la Procuraduría de la Nación, con un resultado de cumplimiento del 95%. Se realizó concurso a todos los centros de trabajo para la apropiación del código de integridad. Se implementaron desarrollos en la página Web de la entidad, para la garantía de accesibilidad a población en situación de discapacidad.

418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$535	\$535	100.00	\$1,031	\$964	93.47	\$745	\$745	100.00	\$578	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$3,198	\$2,244	70.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------	---------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 447 Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%		
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%	★	100.00% ★
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	65.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: - Reuniones de planeación y estructuración para verificar o Los criterios con los cuales se evalúa el nivel de satisfacción de las respuestas recibidas por los ciudadanos, así como la encuesta que se realiza a los ciudadanos y el informe posterior que entrega. o Los nuevos indicadores de Satisfacción y Calidad, por lo cual se debe crear estrategias que fortalezca los indicadores con los que estamos cumpliendo y planes de mejora para aquellos cuya calificación sea inferior a 3. - Recopilación y análisis de la información generada en la base de las respuestas a las PQRS interpuestas por los ciudadanos; con el fin de evaluar y realizar el análisis de calidad, calidez y oportunidad de las respuestas emitidas a través del sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas SDQS, siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica para la Medición de la Satisfacción de los Ciudadanos en la SDSCJ, (G-AS-01) - Envío de solicitudes de encuesta a los ciudadanos que realizaron peticiones y obtuvieron un cierre con la respectiva respuesta. - Tabulación de la información de las respuestas generadas, con el fin de evaluar la utilidad, claridad y satisfacción en la atención recibida por los ciudadanos. - Elaboración del documento informe de evaluación de satisfacción trimestral, el cual se publica en la página web de la entidad.

419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$400	\$400	100.00	\$1,917	\$1,892	98.67	\$2,762	\$2,762	100.00	\$5,087	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$10,406	\$5,054	48.57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$28,440	99.30	\$28,310	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$103,204	\$56,787	55.02																																													
(K) 448 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>60.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se tienen retrasos</p> <p>Avances y Logros: Se realizó publicación de los contenidos del botón de participa en la página Web y su alineación con la sección Conoce, propone y prioriza. Se realizó formulación y publicación de la estrategia de rendición de cuentas 2022, a través de la cual se han desarrollado 6 diálogos ciudadanos, 4 consultas ciudadanas, además de la publicación de los informes trimestrales de rendición de cuentas. Se realizaron ejercicios de participación ciudadana para la formulación del Plan Anticorrupción y el Plan de Acción Anual. Se realizó el seguimiento a los 37 compromisos reportados en la plataforma Colibrí, resultado de los diferentes espacios de participación ciudadana y de coordinación como los Consejos locales y la formulación de la política pública de seguridad. Se realiza actualización permanente del botón participa y el micrositio de rendición de cuentas. Se ejecutaron las acciones de participación establecidas en el PAAC. Se realizaron 2 socializaciones de los procesos de rendición de cuentas al equipo técnico de rendición de cuentas. Se realizó actualización del Plan de Participación, teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución 226 de 2022, Por medio de la cual se emiten lineamientos para la implementación y reglamentación de las Redes de Cuidado y del Sello CUIDADANO. Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas con la asistencia presencial de 82 personas y 50 conectados. Se realiza reporte del índice de participación ciudadana donde se obtuvo un resultado de 91,4%.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠																																																									
427 Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$191	\$145	75.93	\$1,093	\$1,080	98.77	\$790	\$790	100.00	\$495	\$0	0.00	\$1,263	\$0	0.00	\$3,831	\$2,014	52.57																																													
<b>Indicador(es)</b>	(K) 460 Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>60.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos</p> <p>Avances y Logros: Durante el 2022 se ejecutó el plan de trabajo del Proyecto SGDEA FASES: 2 ANALISIS                  2.1 ANALISIS ORGANIZACIONAL.                  2.2 ANALISIS DOCUMENTAL.                  2.3 ANALISIS TÉCNICO Y TECNOLÓGICO                   3 DISEÑO                  3.1. Análisis de Alternativas: (fase superada a la fecha con el de las tres alternativas evaluadas)                  3.2. Diseño de la Estrategia e Implementación) así:                  3.2. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠																																																									
53 Información para la toma de decisiones	\$260	\$260	100.00	\$2,002	\$1,317	65.77	\$2,402	\$2,400	99.90	\$1,075	\$0	0.00	\$2,774	\$0	0.00	\$8,513	\$3,976	46.71																																													
0 N/A	\$260	\$260	100.00	\$2,002	\$1,317	65.77	\$2,402	\$2,400	99.90	\$1,075	\$0	0.00	\$2,774	\$0	0.00	\$8,513	\$3,976	46.71																																													
455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$21	\$21	100.00	\$693	\$522	75.35	\$783	\$783	100.00	\$576	\$0	0.00	\$1,212	\$0	0.00	\$3,284	\$1,325	40.37																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$28,440	99.30	\$28,310	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$103,204	\$56,787	55.02

(S) 490 Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2022	4.00	4.00	4.00	100.00%	★
2023	4.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	10.00	al Plan de Desarrollo	62.50%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: A la fecha los siguientes documentos se encuentran finalizados: "Diagnóstico ampliado sobre el fenómeno de habitabilidad en calle y dinámicas de seguridad en Bogotá", "Modelo de catalogación y sistemas de alertas", "Evaluación de resultados programa Justicia Restaurativa" y "Evaluación del decreto 119 de 2022".

(S) 710 Número de documentos sobre fenómenos de Seguridad registrados en la Ciudad de Bogotá con cargo al proyecto del Sistema General de Regalías - SGR código BPIN: 2016000100036 - Diseño y validación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	4.00	4.00	100.00%	★
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En marzo se finalizó esta meta, a la fecha los siguientes documentos se encuentran finalizados: "Diagnóstico ampliado sobre el fenómeno de habitabilidad en calle y dinámicas de seguridad en Bogotá", "Modelo de catalogación y sistemas de alertas", "Evaluación de resultados programa Justicia Restaurativa" y "Evaluación del decreto 119 de 2022".

456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$239	\$239	100.00	\$1,310	\$795	60.71	\$1,619	\$1,617	99.85	\$499	\$0	0.00	\$1,563	\$0	0.00	\$5,230	\$2,651	50.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------	---------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 491 Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	★
2023	2.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	5.00	al Plan de Desarrollo	62.50%

Retrasos y soluciones: No se encontraron retrasos

Avances y Logros: A la fecha se encuentran finalizadas las siguientes investigaciones, insumo para la toma de decisiones:  
1. Hurto Violento  
2. Atención prestada por el Centro de Recepción de Información y CRI. Adicionalmente, está en desarrollo la primera encuesta Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la cual finalizará en el 2023.

54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	\$2,877	\$2,819	97.99	\$9,651	\$8,772	90.89	\$11,251	\$11,053	98.24	\$12,730	\$0	0.00	\$6,445	\$0	0.00	\$42,953	\$22,644	52.72
---------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

0 N/A	\$2,877	\$2,819	97.99	\$9,651	\$8,772	90.89	\$11,251	\$11,053	98.24	\$12,730	\$0	0.00	\$6,445	\$0	0.00	\$42,953	\$22,644	52.72
-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

471 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2,827	\$2,769	97.95	\$8,772	\$8,405	95.82	\$11,251	\$11,053	98.24	\$11,233	\$0	0.00	\$6,044	\$0	0.00	\$40,126	\$22,227	55.39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$28,440	99.30	\$28,310	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$103,204	\$56,787	55.02	
(C) 516 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	Línea Base: 20																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	20.00	20.00	20.00	0.00%														
	2021	50.00	50.00	48.00	93.33%														
	2022	75.00	75.00	75.00	100.00%	★	100.00%	★											
	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%														
	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	68.75%	▲												
Retrasos y soluciones:	No se presentaron retrasos																		
Avances y Logros:	Se dispuso y mantuvo la infraestructura tecnológica requerida para la operación de la SDSCJ en nivel central y sedes alternas, incluyendo las nuevas sedes. Se mantuvo el personal para realizar la administración, operación, mantenimiento y soporte de la infraestructura tecnológica, el servicio de la mesa de servicios, los servicios de conectividad y telefonía IP, antivirus, impresión, hiperconvergencia, alquiler equipos, licenciamiento y nube Oracle, licenciamiento Microsoft, certificados digitales, seguridad perimetral, licenciamiento Adobe y ArcGIS.																		
472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$50	\$50	100.00	\$879	\$367	41.73	\$0	\$0	0.00	\$1,497	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$2,827	\$417	14.74	
Indicador(es)																			
(C) 517 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	Línea Base: 17																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	10.00	10.00	10.00	0.00%														
	2021	20.00	20.00	20.00	100.00%														
	2022	30.00	30.00	30.00	100.00%	★	100.00%	★											
	2023	40.00	40.00	0.00	0.00%														
	2024	50.00	50.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	39.39%	⊘												
Retrasos y soluciones:	No se presentaron retrasos																		
Avances y Logros:	Se actualizó y se finalizó la ejecución del Plan para actualizar los servicios tecnológicos existentes e implementar nuevos con el diseño de propuestas para renovación de servicios tecnológicos que optimicen la productividad de la Entidad.																		
<b>TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA</b>	<b>\$203,282</b>	<b>\$180,618</b>	<b>88.85</b>	<b>\$478,599</b>	<b>\$420,617</b>	<b>87.88</b>	<b>\$482,504</b>	<b>\$452,436</b>	<b>93.77</b>	<b>\$328,457</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$160,076</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,652,918</b>	<b>\$1,053,670</b>	<b>63.75</b>	

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %